

В рамках заключенного муниципального контракта № 124 от 19.12.2018 на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования город «Псков», в период с 23.03.2019г по 28.03.2019 по улично-дорожной сети района «Завеличье» были выполнены следующие виды работ:

Вид работ	Кратность, объем
<u>Покрытие асфальтобетонное (проезжая часть, стоянки для отдыха машин, выезды, съезды в дворовые территории до фасада дома, проезжая часть мостов)</u>	
Механизированная мойка проезжей части	Майора Доставалова, Шестака, Красноармейская наб., Рокоссовского, Розы Люксембург, Народная, Кузбасской дивизии, Печорская, Западная, Генерала Маргелова, Байкова, Ольгинский мост, мост 50-летия Октября, мост Александра Невского, Балтийская, Коммунальная, Максима Горького, Рижский пр.
Механизированная срезка наносного грунта вдоль бортового камня после зимнего периода, с погрузкой и вывозом мусора	Ольгинский мост, мост 50-летия Октября
Механизированная уборка проезжей части вдоль бортового камня с увлажнением со сбором и вывозкой мусора	Рижский пр., Ольгинский мост, мост 50-летия Октября, мост Александра Невского, Яна Райниса
Механизированное распределение противогололедных материалов	1 цикл
Механизированное подметание покрытий	1 цикл
<u>Тротуары (в т.ч. подходы к пешеходным переходам)</u>	
Механическое распределение ПСС на тротуарах	1 цикл
Механизированная очистка тротуаров с увлажнением, погрузкой и утилизацией мусора (80% от площади)	1 цикл
Подметание тротуаров от грязи, пыли и мусора вручную (20% от площади)	1цикл
<u>Зелёные зоны (вдоль проезжей части дорог)</u>	
Очистка зеленых зон от различных предметов и мусора со сбором, погрузкой и вывозкой до 10км и утилизацией	1 цикл
<u>Автопавильоны и посадочные площадки на остановках общественного транспорта</u>	
Распределение ПСС на посадочных площадках вручную	1 цикл

Подметание посадочных площадок вручную	1 цикл
Очистка урн от мусора с его сбором, погрузкой, вывозом до 10км и утилизацией	ежедневно
<u>Искусственные дорожные сооружения (мосты, путепроводы, дамбы, тротуары, лестничные сходы, подходы к мостам)</u>	
Распределение противогололедных материалов (песок) на лестничных сходах и тротуарах	1 цикл
Подметание тротуаров и лестничных сходов вручную	1 цикл
<u>Дорожная одежда</u>	
Устранение деформаций и повреждений покрытия щебнем толщиной 8см с механическим уплотнением	263 м2 улица Западная, Генерала Маргелова



